

Dipartimento IV Servizio di Tutela Ambiente
Servizio n.3 "Tutela Aria Energia"
Provincia di Roma

Uff. Liquidazioni
Responsabile
Francesca Cardia

Frascati, 12.02.2015

Oggetto: SAL n°3

Bando Pubblico L.10/91
prot. 7609 Uff.4/3
Classificazione PTA 4-4
del 19.01.2010
Residence "Le Querce", Frascati (RM)

PROT. N. 19465 del 13/02/2015
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 3
"Tutela Aria ed Energia"
Via Tiburtina, 691 - 0139 ROMA.

Stimata Res.abile Francesca Cardia,

come da accordi le riporto di seguito l'elenco della documentazione inerente il SAL n°3, relativo al cantiere *Residence Le Querce*, Frascati (Roma).

Di seguito le specifiche ed i giustificativi richiesti, ai fini del pagamento dello stato avanzamento lavori:

1. Documento SAL n°3 (Stato Avanzamento Lavori), esclusivamente delle opere oggetto del bando, a nome *Camers Invest srl*, in qualità di capogruppo, firmato dal Direttore dei Lavori.
2. Fatture relative alle forniture e alla posa in opera di quanto indicato nel SAL. Riportate in copia conforme: timbrate e firmate dalla *Camers Invest srl*, in qualità di capogruppo.
3. Attestazione dell'avvenuto pagamento, tramite giustificativi di pagamento.
4. Dichiarazione di Conformità, a firma del Direttore dei Lavori, che attesta che i lavori elencati come da SAL n°3 sono stati eseguiti come da specifiche del bando.
5. Coordinate Bancarie (codice IBAN) della *Camers Invest srl*, in qualità di capogruppo, riportate su carta intestata e timbrata.

Restando in attesa di un riscontro in merito si inviano i più cordiali saluti.

In qualità di Capogruppo


Camers Invest srl

n.° Voce	Lavorazione	Computo	u. mis.	par ug.	quantità eseguita		prezzo unitario	% avanzamento EURO	importo lavori
					parziale	totale			
		Computo estimativo					65.124,00		65.124,00
		Sal n.1				***		100,00%	65.124,00
		Sal n.2						0,00%	
		Da liquidare							
7	ISOLAMENTO canale spirale sostituito da: TUBI DI DISTRIBUZIONE "Comfotube"	Computo estimativo					1.764,72		1.764,72
		Sal n.1				***		100,00%	1.764,72
		Sal n.2						0,00%	
		Da liquidare							
8	BOCCHETTE di mandata sostituito da: BOCCHETTE CID di aspirazione-emissione d'aria	Computo estimativo					2.497,50		2.497,50
		Sal n.1				***		100,00%	2.497,50
		Sal n.2						0,00%	
		Da liquidare							
9	GRIGLIA di transito aria dai locali sostituito da: GRIGLIE INOX per bocchetta di ventilazione	Computo estimativo					2.110,05		2.110,05
		Sal n.1						0,00%	
		Sal n.2						0,00%	
		Da liquidare							
10	SISTEMA DI REGOLAZIONE	Computo estimativo					27.000,00		27.000,00
		Sal n.1						0,00%	
		Sal n.2						0,00%	
		Sal n.3				*		72,22%	19.500,00
		Da liquidare							
11	SISTEMA DISTRIBUZIONE DELLA CENTRALE	Computo estimativo					2.000,00		2.000,00
		Sal n.1						0,00%	
		Sal n.2						0,00%	
		Da liquidare							
12	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	Computo estimativo					213,12		213,12
		Sal n.1				***		100,00%	213,12

