



Roma, 10 dicembre 2013

Alla Dirigente del Servizio  
Arch. Rosanna Cazzella  
SEDE

**Oggetto:** Nota naturalistica sulla tempistica dei lavori e sulle opere di mitigazione per la fase di cantierizzazione (rif. nota Regione Lazio prot. 16509 del 28.11.2013).

In riferimento alla nota Regione Lazio prot. 16509 del 28.11.2013 della regione Lazio (punto 4 pag. 3) si specifica quanto segue:

*Tempistica.* - Le opere dovranno essere realizzate senza interferire con l'ecologia, il comportamento e le dinamiche migratorie delle specie di uccelli che nidificano o transitano nell'area (oltre 170 specie: per una check-list, si confronti Battisti, 2006, La Palude di Torre Flavia, Provincia di Roma - Gangemi), nonché di tutte quelle altre specie appartenenti alla flora e fauna selvatiche che mostrano un interesse conservazionistico. Per quanto riguarda gli uccelli, si suggerisce di compiere i lavori successivamente alla fase di transito migratorio pre-nuziale (luglio) e precedentemente alla fase di arrivo dei contingenti migratori svernanti (novembre). Nel periodo agosto-ottobre il numero complessivo di specie di uccelli (e di individui afferenti ad esse) è molto ridotto rispetto ai periodi suddetti e il disturbo operato dalle attività di cantiere può pertanto essere limitato.

*Opere di mitigazione per la fase di cantierizzazione.* - Durante le fasi di cantiere i mezzi potranno entrare solo dal lato nord (carrareccia 300 m sulla sinistra verso nord lungo via Fontana Morella), a distanza di sicurezza per ridurre il disturbo da rumore sugli uccelli acquatici presenti nella Palude (presso giuncheto e fragmiteto). Non più di tre mezzi meccanici potranno essere contemporaneamente presenti nel sito di progetto. Per lo scavo dovranno essere utilizzati automezzi leggeri esclusivamente transitanti sui dossi e non sulle canalette ove è presente, seppur in modo occasionale, una vegetazione igrofila (*Juncus* sp. e altre specie): ciò al fine di limitare il compattamento meccanico della vegetazione e del suolo sottostante. Tutte le fasi di cantiere saranno seguite dal personale OSA (Operatori Specializzati Ambiente) della Provincia di Roma e da Funzionari Naturalisti, Biologi e Forestali del Dip. IV Servizio 5 Aree protette - parchi regionali. Se durante la fase di cantiere si verificano concentrazioni rilevanti di uccelli acquatici negli stagni limitrofi ('delle Alzavole' e 'della Schiribilla') le operazioni di scavo dovranno essere interrotte o, comunque, andrà verificato se le stesse possono recare disturbo a tali popolazioni animali. Analogamente, se durante le operazioni di modellamento del terreno verranno individuate stazioni non precedentemente note di specie floristiche si dovranno adottare tutte le azioni del caso (modifica del tracciato, rimozione delle piante e loro ricollocazione). Tali azioni verranno seguite da un esperto in ecologia vegetale dell'Ente.



I tecnici del Servizio si occuperanno del monitoraggio successivo alla realizzazione di tali opere così da verificarne l'efficacia con metodi sperimentali e oggettivi.  
Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordialmente,

Dr. Corrado Battisti, Naturalista

PROGETTO ESAMINATO NELLA CONFERENZA  
DI SERVIZI DEL .....  
APPROVATO CON D.D. N° ..... DEL .....  
DEL SERVIZIO ..... DIPARTIMENTO .....