



Comune di Montelibretti
Città Metropolitana di Roma Capitale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Il progetto di cui alla presente richiesta consiste nella realizzazione di un muro di sostegno sulla S.P. Montelibrettese.

Tale muro, oltre a contenere una porzione di terreno a margine della strada che in caso di particolari eventi atmosferici genera assestamenti con relativo franamento sulla strada provinciale, riqualificherebbe l'area oggetto di intervento mediante l'utilizzo di una scorza in pietra a rivestimento del muro in oggetto.

La scelta progettuale di inserire un rivestimento in pietra scaturisce dal fatto che in adiacenza all'area di progetto è presente un fontanile e relativo muro in c.a. rivestiti con lo stesso materiale.

La realizzazione di tale opera comporterebbe quindi maggiori condizioni di sicurezza per la viabilità, sia pedonale che veicolare, oltre ad una riqualificazione architettonica dell'area, considerato che tale zona sancisce l'inizio del centro urbano del Comune.

Sulla base di un cronoprogramma degli eventi relativamente alle varie fasi di progettazione e realizzazione dell'opera pubblica possiamo schematicamente suddividere come segue:

Fase 1	Redazione e approvazione progetto esecutivo	2 mesi
Fase 2	Ottenimento nulla osta vari (autorizzazione sismica, autorizzazione paesaggistica e nulla osta archeologico)	3 mesi
Fase 3	Procedura affidamento lavori	1 mese
Fase 4	Esecuzione lavori	2 mesi
Fase 5	Collaudo e contabilità lavori	1 mese
Fase 6	Approvazione stato finale	1 mese
Fase 7	Rendicontazione finale	1 mese
TOTALE		11 mesi

Pertanto la tempistica prevista per l'esecuzione dell'opera pubblica, dall'avvio della procedura fino al collaudo finale e la relativa approvazione di tutti gli atti per poi rendicontare il finanziamento, è stimata in 11 mesi.

Si precisa che il muro di contenimento di cui alla presente progettazione verrà realizzato a confine con un'area privata, di cui i proprietari hanno autorizzato il Comune di Montelibretti alla realizzazione dell'opera (vedasi allegato di autorizzazione con relativi documenti e atto di proprietà).

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Salvatore VENTRIGLIA