

# ALLEGATO "A"

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
**Comune di - Castel Madama, San Gregorio da  
Sassola, Pisoniano, San Vito Romano, Ciciliano,  
Casape**

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** PIT AGRO TIBURTINO PRENESTINO - Rete dei percorsi naturalistici e culturali nel territorio della PIT Agro Tiburtino Prenestino

**COMMITTENTE:** CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**CANTIERE:** Comuni di - Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Pisoniano, San Vito Romano, Ciciliano, Casape, - Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Pisoniano, San Vito Romano, Ciciliano, Casape (RM)

- Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Pisoniano, San Vito Romano, Ciciliano, Casape, lì 18/08/2014

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Danieli Carlo)

---

#### IL COMMITTENTE

(Dirigente DIP. IV - Servizio 5 "Aree protette - parchi regionali" ARGENTIERI ALESSIO)

---

Geometra Danieli Carlo  
Via Tiburtina 691  
00159 ROMA (RM)  
0667663152 - 0667663160  
c.danieli@cittametropolitanaroma.gov.it



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	1	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3	1	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Smobilizzo del cantiere	1	1	5	7	12/05/2015	18/05/2015
<b>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI</b>						
Scavo eseguito a mano	3	1	5	8	03/04/2015	10/04/2015
Trasporto con carriola	3	E	7	12	03/04/2015	14/04/2015
<b>CONGLOMERATI e OPERE IN FERRO</b>						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3	1	5	7	07/04/2015	13/04/2015
<b>SISTEMAZIONE AREE A VERDE E ARREDI</b>						
Fornitura e posa in opera di gruppi tavolo-panca per area sosta pic-nic	3	1	21	30	07/04/2015	06/05/2015
Sistemazione dei sentieri: decespugliamento, potatura e abbattimento di vegetazione arbustiva	3	E	20	29	09/04/2015	07/05/2015
Posa in opera Bacheche informative, di cartellonistica e frecce direzionali	3	E	21	30	09/04/2015	08/05/2015

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA UNICA
- 2) = SORATTE
- 3) = SORATTE
- 4) = SORATTE
- 5) = SORATTE
- 6) = SORATTE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = IMPRESA AGGIUDICATARIA
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



