

ALLEGATO "A"

CITTA' METROPOLITANA di ROMA CAPITALE

Comune di Comuni di Agosta, Canterano, Cerreto Laziale, Gerano, Marano Equo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano e Saracinesco

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: PIT MEDIA VALLE DELL'ANIENE TERRE BENEDETTINE - Ripristino e potenziamento della rete sentieristica dei Monti Ruffi

COMMITTENTE: CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CANTIERE: Monti Ruffi, Comuni di Agosta, Canterano, Cerreto Laziale, Gerano, Marano Equo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano e Saracinesco (RM)

Roma, il 18/08/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Danieli Carlo)

IL COMMITTENTE

(Dirigente DIP. IV - Servizio 5 "Aree protette - parchi regionali" ARGENTIERI ALESSIO)

Geometra Danieli Carlo
Via Tiburtina 691
00159 ROMA (RM)
0667663152 - 0667663160
c.danieli@cittametropolitanaroma.gov.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	1	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3	1	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Smobilizzo del cantiere	1	1	5	7	12/05/2015	18/05/2015
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI						
Scavo eseguito a mano	3	1	5	8	03/04/2015	10/04/2015
Trasporto con carriola	3	E	7	12	03/04/2015	14/04/2015
CONGLOMERATI e OPERE IN FERRO						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3	1	5	7	07/04/2015	13/04/2015
SISTEMAZIONE AREE A VERDE E ARREDI						
Fornitura e posa in opera di gruppi tavolo-panca per area sosta pic-nic	3	1	21	30	07/04/2015	06/05/2015
Sistemazione dei sentieri: decespugliamento, potatura e abbattimento di vegetazione arbustiva	3	E	20	29	09/04/2015	07/05/2015
Posa in opera Bacheche informative, di cartellonistica e frecce direzionali	3	E	21	30	09/04/2015	08/05/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA UNICA
- 2) = SORATTE
- 3) = SORATTE
- 4) = SORATTE
- 5) = SORATTE
- 6) = SORATTE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = IMPRESA AGGIUDICATARIA
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	30 Mar 15			06 Apr 15			13 Apr 15														
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	32 g																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z3																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g	Z3																				
Smobilizzo del cantiere	5 g																					
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI	7 g																					
Scavo eseguito a mano	5 g	Z3																				
Trasporto con carriola	7 g	Z3																				
CONGLOMERATI e OPERE IN FERRO	5 g																					
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	5 g	Z3																				
SISTEMAZIONE AREE A VERDE E ARREDI	23 g																					
Fornitura e posa in opera di gruppi tavolo-panca per area sos	21 g	Z3																				
Sistemazione dei sentieri: decespugliamento, potatura e abba	20 g	Z3																				
Posa in opera Bacheche informative, di cartellonistica e frecce	21 g	Z3																				
LEGENDA Zona:																						
Z1 = ZONA UNICA																						
Z2 = SORATTE																						
Z3 = SORATTE																						
Z4 = SORATTE																						
Z5 = SORATTE																						
Z6 = SORATTE																						

