



**PROVINCIA
DI ROMA**

Dipartimento V- Risorse Agricole ed
Servizio 1 Ambiente (aree protette-pa)
Il Dirigente arch. Rosanna Cazzella



LAVORI di: CIA AP 09 1001 – Tivoli, Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova, S. Sant'Oreste, Nettuno "Opere di manutenzione Ordinaria nelle Riserve Naturali di Momentum, Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, Monte Catillo, Monte Soratte, Villa Borghese di Nettuno" – CODICE CIG[2540611285] – CODICE CUP [F28J10000130003] - CF 2/2011.
Impresa esecutrice: Edil G.A.R. S.R.L. con sede in Subiaco (RM) in Corso Cesare Battisti, 128 – Cap 00028, C.F. 06766960584, P.I. 01611951003.
Contratto: n. 6 del 06/08/2012.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(art. 154 del Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 2010)

L'anno 2012, il giorno 17 del mese di **Settembre** in Roma il sottoscritto geom. Aldo Tozzi Direttore dei lavori in oggetto, a seguito dell'autorizzazione del responsabile del procedimento alla consegna dei lavori medesimi con nota del 11/09/2012 e del preavviso dato all'Impresa **Edil G.A.R. S.R.L.** con nota del 11.09.2012 prot. n.136641, ha convocato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori dei signori :

- il R.U.P. Arch. Rosanna Cazzella, per conto dell'Ente appaltante
- Giuseppe Pistoia amministratore unico della **Edil G.A.R. S.R.L.**;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi.

Ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni della varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto fornendo le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto al personale di assistenza, quanto all'appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il sig. **Giuseppe Pistoia** nella qualità su menzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi, dovrà avvenire entro il **15 novembre 2012**.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Roma, il 17 settembre 2012

Il Direttore dei lavori

geom. Aldo Tozzi

L'Impresa

Edil G.A.R. S.r.l.

Legale Rappresentante
(Geom. Giuseppe Pistoia)

Visto

Il Responsabile del Procedimento

arch. Rosanna Cazzella



LAVORI di : " di Manutenzione Ordinaria nelle RR.NN. DI Nomentum, M.Gattaceca, M.Catillo, M.Soratte, Villa Borghese di Nettuno" codice CIG 2540611285 - CF 2/2011
codice CUP F28J10000130003

Impresa: Edil G.A.R. S.R.L. C.so C. Battisti 128 00020 Subiaco Rm - Ammi. unico Sig. Giuseppe Pistoia;

Contratto in data n° 6 del 06 Agosto 2012

Importo di progetto €. 24.000,00

di cui non soggetti a ribasso: €. 3.000,00 per oneri di sicurezza

Ribasso contrattuale del 15,208 % €. 3.193,68

Importo netto €. 20.806,26 oltre I.V.A.

Verbale di Sospensione dei lavori

L'anno Duemiladodici il mese di Ottobre il giorno cinque (05.10.2012) - in Roma, presso gli Uffici della Provincia in Via Tiburtina 691;

Visto il Verbale di Consegna dei lavori suddetti in data 17 Settembre 2012;

Considerata la necessità di sospendere i lavori a causa delle avverse e prolungate condizioni climatiche che impediscono l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni (sistemazioni e recinzioni esterne, pulizia, ripristini ecc.),

il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l'art.133 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99,

ORDINA

all'Impresa suddetta Edil G.A.R. S.R.L. C.so C. Battisti 128 00020 Subiaco Rm di sospendere i lavori di di Manutenzione Ordinaria nelle RR.NN. DI Nomentum, M.Gattaceca, M.Catillo, M.Soratte, Villa Borghese di Nettuno" . **fino a nuovo ordine.**

Atto compilato in unico originale Fatto, approvato e sottoscritto

L'IMPRESA EDIL G.A.R. S.R.L.
L'Amministratore Unico
(Sig. Giuseppe Pistoia)

II DIRETTORE DEI LAVORI

Geom Aldo TOZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Rosanna CAZZELLA)



ORDINA

LAVORI di : " di **Manutenzione Ordinaria nelle RR.NN. Di Nomentum, M.Gattaceca, M.Catillo, M.Soratte, Villa Borghese di Nettuno**" codice CIG 2540611285 - CF 2/2011
codice CUP F28J10000130003

Impresa: **Edil G.A.R. S.R.L.** C.so C. Battisti 128 00020 Subiaco Rm - Ammi. unico Sig. Giuseppe Pistoia;

Contratto in data n° **6** del **06 Agosto 2012**

Importo di progetto €. **24.000,00**

di cui non soggetti a ribasso: €. **3.000,00** per oneri di sicurezza

Ribasso contrattuale del **15,208 %** €. 3.193,68

Importo netto € **20.806,26** oltre I.V.A.

Verbale di Ripresa dei Lavori

L'anno **Duemiladodici** il mese di **Ottobre** il giorno **diciannove (19.10.2012)**

Presso gli uffici della Provincia di Roma in via Tiburtina 691 in **Roma**:

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori in data **17 Settembre 2012 VISTO** l'art.10 del **Capitolato Speciale di Appalto**, nel quale viene fissato il termine per la esecuzione dei lavori in **giorni 60** dalla data della consegna e di conseguenza la scadenza è fissata per il giorno **15 Novembre 2012**

VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori in data **05 Ottobre 2012**

CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni per le quali i lavori di che trattasi furono sospesi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art.133 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99



ORDINA

all'Impresa **Edil G.A.R. S.R.L.** C.so C. Battisti 128 00020 Subiaco Rm , la ripresa dei lavori di
Manutenzione Ordinaria nelle RR.NN. Di Nomentum, M.Gattaceca, M.Catillo, M.Soratte, Villa
Borghese di Nettuno" dal giorno **19 Ottobre 2012 (19.12.2012)**

Poiché la sospensione è durata giorni **14 (quattordici)** sono stati concessi altri **14 (quattordici)** giorni
per l'esecuzione dei lavori, il nuovo termine contrattuale di ultimazione verrà a scadere il giorno
ventinove Novembre 2012 (29.11.2012)

Atto compilato in unico originale.

Fatto, approvato e sottoscritto.

L'IMPRESA Edil G.A.R. S.r.l.

(Sig. Giuseppe **EDIL G.A.R. S.R.L.** Am. e Unico)



L'Amministratore Unico
Giuseppe Pistoja

II DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Aldo TOZZI

W/R
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Rosanna CAZZELLA)



LAVORI di : " di Manutenzione Ordinaria nelle RR.NN. Di Nomentum
M.Catillo, M.Soratte, Villa Borghese di Nettuno" codice CIG 2540611285
codice CUP F28J10000130003

Impresa: **Edil G.A.R. S.R.L.** C.so C. Battisti 128 00020 Subiaco Rm -
Amml. unico **Sig. Giuseppe Pistoia**;

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 comma 2 DPR 207/2010)

L'anno **2013** il giorno **28** del mese di **Gennaio** in Roma il sottoscritto **Geom. Tozzi Aldo** Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento; secondo quanto disposto dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto e a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- **Sig. Giuseppe Pistoia** (Amministratore Unico) dell'Impresa esecutrice;
 - **Geom. Aldo Tozzi** progettista e Direttore dei Lavori delle opere;
- alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- considerato che ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni **60** complessivi (sessanta) naturali e consecutivi scadeva in data **15.11.2012** ;
- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data **17/09/2012** ;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data **05/10/2012** ;
- visto il verbale di ripresa dei lavori in data **19/10/2012** ;

Considerato che sono stati concessi ulteriori **60 gg** dalla data del **30.11.2012** per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera,

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.
Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Roma il 28 Gennaio 1023

Fatto, approvato e sottoscritto.

L'IMPRESA EDIL G.A.R. S.r.l.

EDIL G.A.R. S.R.L.
L'Amministratore Unico
Giuseppe Pistoia

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Aldo TOZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Rosanna CAZZELLA)



LAVORI di : " di Manutenzione Ordinaria nelle RR.NN. Di Nomentum, M.Gattaceca, M.Catillo, M.Soratte, Villa Borghese di Nettuno" codice CIG 2540611285 - CF 2/2011 codice CUP F28J10000130003

Impresa: Edil G.A.R. S.R.L. C.so C. Battisti 128 00020 Subiaco Rm -
Ammi. unico Sig. Giuseppe Pistoia;

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 comma 2 DPR 207/2010)

L'anno **2012** il giorno **30** del mese di **Novembre** in Roma il sottoscritto **Geom. Tozzi Aldo** Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento; secondo quanto disposto dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto e a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- **Sig. Giuseppe Pistoia** (Amministratore Unico) dell'Impresa esecutrice;
 - **Geom. Aldo Tozzi** progettista e Direttore dei Lavori delle opere;
- alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- considerato che ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni **60** complessivi (sessanta) naturali e consecutivi scadeva in data **15.11.2012** ;
 - richiamato il verbale di consegna dei lavori in data **17/09/2012** ;
 - visto il verbale di sospensione dei lavori in data **05/10/2012** ;
 - visto il verbale di ripresa dei lavori in data **19/10/2012** ;
- Considerato che non sono ancora terminate le lavorazioni ricomprese nel Certificato redatto in data **30.11.2012**

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile. Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni **60** dalla data del presente atto per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Fatto, approvato e sottoscritto.


L'IMPRESA EDIL G.A.R. S.r.l.

(Sig. Giuseppe Pistoia Amm. Unico)

 **EDIL G.A.R. S.R.L.**
L'Amministratore Unico
Giuseppe Pistoia

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Aldo TOZZI




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Rosanna CAZZELLA)