

# ALLEGATO "A"

**Comune di Ladispoli, Cerveteri**  
Provincia di Roma

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

- OGGETTO:** LADISPOLI, CERVETERI - Riqualificazione area umida ed opere di consolidamento mitigazione effetto margine Monumento Naturale Palude di Torre Flavia
- COMMITTENTE:** Provincia di Roma - Dip IV-Servizio 5 "Aree protette e parchi regionali"
- CANTIERE:** Via Roma, Ladispoli, Cerveteri (Roma)

Ladispoli, Cerveteri, lì 17/09/2014

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(fst Tozzi Aldo)

---

**IL COMMITTENTE**  
(Dirigente Architetto Cazzella Rosanna )

---

\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$  
fst Tozzi Aldo  
Via Tiburtina 691  
00159 Roma (Roma)  
0667663374 - 0667663196  
a.tozzi@provincia.roma.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Allestimento del cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/11/2014	03/11/2014
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	03/11/2014	04/11/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	03/11/2014	03/11/2014
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	04/11/2014	06/11/2014
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	16/02/2015	20/02/2015
<b>Pavimentazioni e sistemazione a verde</b>						
Piantumazione Tamerix e Viminata viva	1	E	19	31	10/12/2014	09/01/2015
<b>SCAVI E RINTERRI</b>						
Scavo di sbancamento	1	E	35	54	06/11/2014	29/12/2014
<b>SERVIZI E IMPIANTI A RETE</b>						
Posa di condotta idrica	1	E	60	89	17/11/2014	13/02/2015

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Dtt	03 Nov 14							10 Nov 14							17 Nov 14																																													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																									
<b>Allestimento del cantiere</b>	75 g	▼																																																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1	1																																																											
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g	Z1	2																																																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	1																																																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1	3																																																											
Smobilizzo del cantiere	5 g																																																													
<b>Pavimentazioni e sistemazione a verde</b>	19 g																																																													
Piantumazione Tamerix e Viminata viva	19 g																																																													
<b>SCAVI E RINTERRI</b>	35 g	▼																																																												
Scavo di sbancamento	35 g	Z1	35																																																											
<b>SERVIZI E IMPIANTI A RETE</b>	60 g	▼																																																												
Posa di condotta idrica	60 g	Z1	60																																																											
<b>LEGENDA Zona:</b>																																																														
	Z1 = ZONA UNICA																																																													



