



Lavori di somma urgenza al km 4+500 della SP. Subiaco-Jenne-Vallepietra per la messa in sicurezza del costone roccioso all'imbocco della galleria.


Fase di progetto	ESECUTIVO
C.U.P.	F29J15000210003

ELABORATO	VERBALE DI SOMMA URGENZA
-----------	---------------------------------

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale di Villa Pamphili 84 00152 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/5894420	Collaboratore	I.S.T. Emanuela Baldini
	Progettista	Geom. Carlo Maglioni
	Coordinatore Sicurezza Progettazione	
	Responsabile del Procedimento	Geom. Gianfranco Cipolla

	Data 25/05/2015
--	------------------------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redattp	Controllato	Approvato
R0	Prima emissione	01/10/2014			



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE
UFFICIO DI DIREZIONE "VIABILITA' ZONA NORD"
Sezione 4

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 19 (diciannove) del mese di Maggio, il Geom. Carlo Maglioni dell' Ufficio di Direzione Viabilità Nord, incaricato dal Dirigente Ing. G. Esposito,

- **Considerato** che il giorno 15.05.2015 si è verificato, nel Comune di Subiaco, sulla SP. Subiaco-Jenne-Vallepietra al km. 4+500 circa un distacco di un masso dalla scarpata a monte della sede stradale all'imbocco della galleria, strada e cadendo sulla sede stradale andava a colpire un'automobile modello Peugeot 205 targata 1D7460, causando gravi danni al mezzo ma fortunatamente non al guidatore.

A seguito di ciò sono intervenuti i vigili del fuoco di Subiaco che, perlustrato la zona e rimosso il masso invitavano il Capo Cantoniere Fratticci Antonio a chiudere la strada a scopo cautelativo.

Tale chiusura crea gravi disagi agli abitanti dei comuni di Jenne e Vallepietra completamente isolati se non effettuando dei percorsi alternativi quasi proibitivi per raggiungere il centro più vicino di Subiaco.

è convenuto sul luogo dei fatti al fine di accertare lo stato dei luoghi, la persistenza delle condizioni di pericolosità per la pubblica sicurezza e di conseguenza prevedere la tipologia d'intervento atto a rimuovere lo stato di pericolo e permettere la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada interessato.

A tal fine, ha appurato che per eliminare l'immediato pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità è necessario procedere con la massima urgenza all'esecuzione delle seguenti lavorazioni sul tratto di pendio dove si riscontrano le problematiche rilevate:

- Pulizia da alberi, vegetazione e disgaggio di porzioni di roccia instabile lungo il pendio soprastante la galleria, eseguita a mano;
- Perlustrazione e disgaggio di masse rocciose instabili dalla parete rocciosa ubicata sulla parte sinistra della scarpata;
- Carico, trasporto e conferimento a discarica di materiale di risulta;
- Fornitura e posa in opera di rete corticale superficiale fissata con chiodatura alla parete rocciosa;
- Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a protezione della sede stradale;
- Pulizia finale della sede stradale prima della riapertura al traffico veicolare e pedonale.

Le lavorazioni, per tipologia e natura, devono essere eseguite da personale specializzato per operazioni e lavori in quota su parete in roccia con attrezzatura di tipo alpinistico e dotati di tutti gli attestati di legge.

I lavori sono classificabili nella seguente categoria SOA:

OS12B – Barriere paramassi, fermaneve e simili.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza, anche a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in titolo, la quale sarà redatta a cura di questo Ufficio a norma del disposto dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei termini indicati.

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto Geom. Carlo Maglioni

DICHIARA

- che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi per lavori di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale e dispone la immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

-che stante l'estrema urgenza di provvedere all'immediata riapertura della strada in questione, a seguito di indagine di mercato e verifica ad intervenire immediatamente, i lavori sono stati affidati alla seguente ditta:

M.S. COSTRUZIONI srl, via DEGLI Artisti, 23, 00187 – Roma P. IVA 09140311003

in possesso delle certificazioni SOA sopra indicate, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento.


-che l'importo stimato delle opere necessarie per la messa in sicurezza è pari alla cifra complessiva di circa € 90.000,00 compresa IVA e somme a disposizione.

Roma, 19/05/2015

Il Direttore Lavori
Geom. Carlo Maglioni



Il Capo Sezione 4
Responsabile del Procedimento
Geom. Gianfranco Cipolla



Visto Il Dirigente
Ing. Giuseppe Esposito



