



PROVINCIA
DI ROMA

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO 2 VIABILITA' ZONA SUD

S.P. ALBANO TORVAJANICA

SOMMA URGENZA

PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN RIFACIMENTO
DEL MANTO FUNZIONALE ALL'ELIMINAZIONE DELLA SITUAZIONE DI
DETERIORAMENTO E AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A
TRATTI TRA IL KM 6+00 ED IL KM 14+200

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

VERBALE DI CONSTATAZIONE SOMMA
URGENZA

ELABORATO

2

AGGIORNAMENTI


FILE

SCALA


COLLABORATORI

PROGETTISTI

Geom. Giovanni TOZZI


IL GEOMETRA
Domenico Schina

Dott. Ing. Giovanni QUATTROCIOCCI



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

DATA

13 FEB. 2014



VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 175 del D.P.R. 207/10

Il giorno 04/02/2014, a seguito delle piogge cadute copiosamente a decorrere dal 30/01/2014, viste le ripetute segnalazioni inerenti lo stato di degrado della pavimentazione della S.P. ALBANO TORVAJANICA nel tratto compreso tra il Km 6+000 ed il Km 14+200 pervenute dai Capi Operai squadre qualificati e dagli utenti della strada oltre che dalle forze dell'ordine,

considerati i ripetuti interventi per la colmatatura di buche ad opera del personale della Provincia di Roma addetto alla manutenzione stradale protrattisi senza soluzione di continuità dal 30/01/2014 ed ancora in corso di esecuzione,

considerata la stagione invernale nonché le previsioni di ulteriori condizioni meteo sfavorevoli, considerato che sulla S.P. ALBANO TORVAJANICA si svolge un traffico veicolare intensissimo con una elevata percentuale di mezzi pesanti data la presenza del noto polo industriale di Pomezia, tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Ing. Giovanni Quattrococchi ed il Geom. di gruppo Giovanni Tozzi, incaricati dal Dirigente Dott. Ing. Antonio CELLUCCI, effettuavano un sopralluogo sulla S.P. ALBANO TORVAJANICA riscontrando che la sede stradale, tra il Km 6+000 circa ed il Km 14+200 e non solo, è fortemente degradata con presenza di dissesti di vario genere che date le piogge persistenti si ripropongono nonostante i ripetuti interventi urgenti di ripristino della pavimentazione a mezzo di conglomerato flussato a freddo quale unica modalità di intervento operabile durante le precipitazioni.

CONSIDERATO:

- Che permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito;
- Che necessita intervenire mediante il ripristino della pavimentazione stradale previa colmatatura delle buche, risagomature e riprese del piano stradale, ripristino del tappeto di usura e conseguente ripristino della segnaletica orizzontale;
- Che le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza sulla S.P. ~~Ardeatina~~ **ALBANO-TORVAJANICA** e salvaguardare la pubblica incolumità,

tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, per cui redige il presente VERBALE ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Li, 04/02/2014

Tecnici incaricati

Il Capo Sezione
Ing. G. QUATTROCOCCHI

Il Geometra
G. TOZZI

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI