



**VERBALE DI SOMMA URGENZA  
(ART.176, DPR 207/2010)**

**OGGETTO** **SP16a Rianese**  
**Lavori di Somma Urgenza al km 2+900 per la messa in sicurezza della**  
**scarpata in frana posta a monte della sede stradale**

---

Il giorno 4 Febbraio 2014 alle ore 11.00, dopo le piogge della giornata del 31/01/2014 e dei giorni seguenti, a seguito delle segnalazioni ricevute dal Comune di Riano, il sottoscritto Ing. Giovanni Saura responsabile della sezione territoriale di manutenzione su cui ricade la zona ed il Geom. Franco Flamini, entrambi incaricati dal Dirigente Ing. Giuseppe Esposito, si sono recati sulla SP16a Rianese al km 2+900 circa.

Si è riscontrata l'esistenza di movimenti franosi della scarpata posta a monte della sede stradale con franamento di materiale e vegetazione sulla sede stradale, già rimosso in parte dall'Amministrazione per la realizzazione di una corsia di transito solo per i mezzi di soccorso.

Sulle sommità della scarpata e lungo la stessa, per un fronte di circa 100 ml ed altezza fino a 20 m dal piano viabile, permangono materiali potenzialmente instabili il cui crollo può causare danni a persone e/o cose e non permette la riapertura al traffico veicolare.

Per eliminare l'immediato pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità è necessario procedere con la massima urgenza all'esecuzione delle seguenti lavorazioni sui tratti di scarpata dove si riscontrano le problematiche rilevate:

- Pulizia da alberi, vegetazione e disgaggio di terreno e/o porzioni di roccia instabile eseguita a mano e/o con idonei mezzi meccanici
- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta
- Profilatura della parete rocciosa della scarpata e pulizia finale
- Fornitura e posa in opera di geostuoia
- Fornitura e posa in opera di rete corticale superficiale fissata con chiodatura alla sottostante parete rocciosa
- Pulizia finale della sede stradale prima della riapertura al traffico veicolare

Le lavorazioni, per tipologia e natura, devono essere eseguite da personale specializzato per operazioni e lavori in quota su pareti in roccia con attrezzatura di tipo alpinistico dotati di tutti gli attestati di legge.

Per quanto sopra, al fine di eliminare le condizioni di pericolo al transito veicolare, con il presente verbale il sottoscritto Ing. Giovanni Saura

**DICHIARA**

Che rivestono carattere di SOMMA URGENZA, ai sensi dell'art.176 del DPR 207/2010, i seguenti lavori di messa in sicurezza della scarpata in frana della SP Rianese posta al km 2+900 circa

- Pulizia da alberi, vegetazione e disgaggio di terreno e/o porzioni di roccia instabile eseguita a mano e/o con idonei mezzi meccanici
- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta
- Profilatura della parete rocciosa della scarpata e pulizia finale
- Fornitura e posa in opera di geostuoia
- Fornitura e posa in opera di rete corticale paramassi fissata con chiodatura alla sottostante parete rocciosa
- Pulizia finale della sede stradale prima della riapertura al traffico veicolare

Le lavorazioni, per tipologia e natura, devono essere eseguite da personale specializzato per operazioni e lavori in quota su pareti in roccia con attrezzatura di tipo alpinistico dotati di tutti gli attestati di legge.



Che la superficie da trattare è stimata in 2000 mq circa

Che i lavori sono classificabili nelle seguenti categorie SOA

OS12B – Barriere paramassi, fermaneve e simili

Che a seguito di indagine di mercato e sopralluoghi sull'area, i lavori sono stati affidati alla seguente ditta

ALECOM COSTRUZIONI SRL

Via Sistina 27, 00187 Roma

P.IVA 09140301004

In possesso delle certificazioni SOA sopra indicate, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento entro i termini indicati dall'amministrazione con personale e mezzi specializzati


Che l'importo stimato delle opere necessarie per la messa in sicurezza, valutato con il Prezzario della Regione Lazio 2012 al netto dello sconto del 20.60%, è pari alla cifra complessiva 280.000,00 € come da quadro economico allegato al presente verbale.

Che sarà compilata da parte del Dipartimento la perizia di spesa relativa a detti lavori entro 10 giorni dalla data del presente verbale, e la stessa sarà trasmessa all'Amministrazione per gli opportuni adempimenti.

Atto in doppio esemplare, firmato dalle parti.

Roma, 04/02/2014

Il Progettista e D.L.  
Ing. Giovanni Saura



Il R.U.P.  
Ing. Giuseppe Esposito



Roma II' 05.02.2014

*Spett.le*  
**PROVINCIA DI ROMA**  
**Dipartimento VII'**  
**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE**  
**Viale di Villa Pamphili n.84**  
**00152 ROMA**

**Oggetto: S.P. RIANESE - KM 2+900 CIRCA - COMUNE DI RIANO**  
 Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza pendio in frana

Il sottoscritto Geom. Mazzaferri Renato, nato a Crognaleto (TE) il 20 maggio 1957 residente in Roma, via Panisperna 43, **C. F. MZZRNT57E20D179D**, nella sua qualita' di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa **ALECOM COSTRUZIONI SRL**, con sede in Roma, via Sistina 27, Partita IVA- Codice Fiscale 09140301004, offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto un ribasso del 20,60% (venti virgola sessanta) sui prezzi in elenco.

In fede

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	
UFFICIO IN DIREZIONE - VIA VILLA PAMPHILI N. 84	
PROT. 14696	05/02/2014
TA	X
V. B. D. U. L. U. N. G. DEL DIPARTIMENTO	

**Alecom Costruzioni S.r.l.**  
**Via Sistina, 27 - 00187 ROMA**  
**P. IVA / C.F. 09140301004**



**Alecom Costruzioni S.r.l.**

Via Sistina 27 - 00187 Roma Italy  
 Tel. 06/4880018- Fax 06/4882596

e-mail : [alecom@alecomcostruzioni.it](mailto:alecom@alecomcostruzioni.it)

pec: [alecomcostruzioni@legalmail.it](mailto:alecomcostruzioni@legalmail.it)

C.F./P.IVA 09140301004

Iscrizione SOANCS 625/72/09

UNI EN ISO 9001:2008 n.865/2013

Iscrizione R.E.A 1142587

Cap.Soc. i.v. € 1.250.000,00