



**VERBALE DI SOMMA URGENZA
(ART.176, DPR 207/2010)**

**OGGETTO SP15b Tiberina
Lavori di Somma Urgenza al km 34+000 per la messa in sicurezza delle
scarpate in frana poste a monte della sede stradale**

Il giorno 4 Febbraio 2014 alle ore 11.00, dopo le piogge della giornata del 31/01/2014 e dei giorni seguenti, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute sia dal Comune di Nazzano, il sottoscritto Ing. Giovanni Saura responsabile della sezione territoriale di manutenzione su cui ricade la zona ed il Geom. Giovanni Frezza, entrambi incaricati dal Dirigente Ing. Giuseppe Esposito, si sono recati sulla SP15b Tiberina al km 34+000.

Si è riscontrata l'esistenza di movimenti franosi delle scarpate poste a monte della sede stradale con franamento di materiale e vegetazione sulla sede stradale, già rimosso in parte dai Vigili del Fuoco nella giornata del 01/02/2014.

Sulle sommità delle scarpate e lungo le stesse, poste sopra la sede stradale per un'altezza fino a 20 m di altezza dal piano viabile, permangono materiali potenzialmente instabili il cui crollo può causare danni a persone e/o cose e non permette la riapertura al traffico veicolare.

Per eliminare l'immediato pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità è necessario procedere con la massima urgenza all'esecuzione delle seguenti lavorazioni sui tratti di scarpata dove si riscontrano le problematiche rilevate:

- Pulizia da alberi, vegetazione e disgaggio di terreno e/o porzioni di roccia instabile eseguita a mano e/o con idonei mezzi meccanici
- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta
- Profilatura della parete rocciosa della scarpata e pulizia finale
- Fornitura e posa in opera di rete corticale paramassi fissata con chiodatura alla sottostante parete rocciosa
- Pulizia finale della sede stradale prima della riapertura al traffico veicolare

Le lavorazioni, per tipologia e natura, devono essere eseguite da personale specializzato per operazioni e lavori in quota su pareti in roccia con attrezzatura di tipo alpinistico dotati di tutti gli attestati di legge.

Per quanto sopra, al fine di eliminare le condizioni di pericolo al transito veicolare, con il presente verbale il sottoscritto Ing. Giovanni Saura

DICHIARA

Che rivestono carattere di SOMMA URGENZA, ai sensi dell'art.176 del DPR 207/2010, i seguenti lavori di messa in sicurezza delle scarpate in frana della SP Tiberina poste al km 34+000 da eseguirsi mediante

- Pulizia da alberi, vegetazione e disgaggio di terreno e/o porzioni di roccia instabile eseguita a mano e/o con idonei mezzi meccanici
- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta
- Profilatura della parete rocciosa della scarpata e pulizia finale
- Fornitura e posa in opera di geostuoia
- Fornitura e posa in opera di rete corticale paramassi fissata con chiodatura alla sottostante parete rocciosa
- Pulizia finale della sede stradale prima della riapertura al traffico veicolare



Le lavorazioni, per tipologia e natura, devono essere eseguite da personale specializzato per operazioni e lavori in quota su pareti in roccia con attrezzatura di tipo alpinistico dotati di tutti gli attestati di legge.

Che la superficie da trattare è stimata in 2400 mq

Che i lavori sono classificabili nelle categorie SOA

OS12B – Barriere paramassi, fermaneve e simili

Che a seguito di indagine di mercato e sopralluoghi sull'area, i lavori sono stati affidati alla seguente ditta

M.S. COSTRUZIONI SRL

Via degli Artisti 23, 00187 Roma

P.IVA 09140311003

In possesso delle certificazioni SOA sopra indicate, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento entro i termini indicati dall'amministrazione con personale e mezzi specializzati

Che l'importo stimato delle opere, valutato con il Prezzario della Regione Lazio 2012 a cui è stato applicato uno sconto del 20.15% offerto dall'incaricato, è pari alla cifra complessiva di 300.000,00 €, come da quadro economico di spesa allegato al presente verbale.

Che sarà compilata la perizia di spesa relativa a detti lavori entro 10 giorni dalla data del verbale, e la stessa sarà trasmessa all'Amministrazione per gli opportuni adempimenti.

Atto in doppio esemplare, firmato dalle parti.

Roma, 04/02/2014

I Progettisti

Ing. Giovanni Saura

Geom. Giovanni Frezza



II RUP

Ing. Giuseppe Esposito

M.S. Costruzioni S.r.l.

Via Degli Artisti 23 - 00187 ROMA



Spett.le

PROVINCIA DI ROMA
Direzione Viabilità
ROMA

Offerta per lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza pendice in frana S.P. Tiberina km. 31+200 - al km. 34+000 Comune di NAZZANO.

La sottoscritta Impresa **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Roma, Via Degli Artisti, 23 - 00187 Roma - Codice Fiscale e P. IVA n. 09140311003, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Sauro Mazzaferri, nato a Stimigliano (RI) il 04.01.1961, con riferimento all'esecuzione dei lavori in oggetto **OFFRE** un ribasso percentuale del 20,15 % (Ventivirgolaquindici per cento) sui prezzi del prezzario Regione Lazio 2012.

Roma, li 04.02.14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

(Geom. Sauro Mazzaferri)

14696

05/02/2014
X
r