



Città metropolitana  
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO 2 VIABILITA' ZONA SUD

S.P. S. ANNA IN GROTTAFERRATA

**SOMMA URGENZA**  
**PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA TRA IL**  
**KM 1+600 ED IL KM 1+800**

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO

2

VERBALE DI COSTATAZIONE SOMMA  
URGENZA

AGGIORNAMENTI

FILE

SCALA

COLLABORATORI

PROGETTISTI

Dott. Ing. Giovanni QUATTROCIOCCHI

Geom. Giovanni TOZZI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

DATA

30 LUG. 2015



**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**

Art. 175 del D.P.R. 207/10

Il giorno 20/07/2015, con segnalazione prot. n. 23074 pervenuta via fax dalla Polizia Locale di Grottaferrata veniva richiesto un intervento in via S. Anna per la caduta di un albero su di un mezzo pesante.

**Considerato che:**

la Polizia Locale aveva chiuso la strada al transito ed intervenivano sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione dell'albero adagiatosi sull'autocarro (nella fattispecie una pompa per calcestruzzo);

i vigili del fuoco richiedevano per tramite della Polizia Locale la disponibilità di un cestello (piattaforma aerea) per l'esecuzione delle lavorazioni di rimozione della alberatura;

la S.P. S. Anna in Grottaferrata, con particolare riferimento al tratto teatro del sinistro, compreso tra l'ospedale INI e la S.P. Castel De Paolis, è una strada avente una carreggiata di dimensioni particolarmente ridotte tanto da non permettere l'apposizione della striscia di mezzeria;

l'andamento altimetrico nel tratto è discendente con sezione di mezzacosta avente trincea in Dx e rilevato in Sx;

sulla scarpata Dx vegetano diverse alberature mentre sul lato sinistro vi sono numerose abitazioni;

la strada, seppur di dimensioni ridotte, riveste carattere di particolare importanza fungendo da collegamento tra Grottaferrata e Marino nonché itinerario obbligato per il raggiungimento della struttura ospedaliera INI,

**tutto quanto sopra visto e considerato,**

l'Ing. Giovanni Quattrococchi ed il Geom. Giovanni Tozzi, incaricati dal Dirigente Dott. Ing. Antonio CELLUCCI, effettuavano un sopralluogo sulla S.P. S. ANNA In Grottaferrata tra il Km 1+600 ed il Km 1+800 riscontrando che:

- Il sinistro di cui alla segnalazione della Polizia Locale del Comune di Grottaferrata era occorso al Km 1+650 circa ove una alberatura vegetante sulla scarpata lato Dx, per cause da accertare, si era adagiata su un autocarro per il pompaggio del calcestruzzo transitante in direzione Castel De Paolis;
- Sulla strada vige il limite di velocità di 30 Km/h ed il divieto di transito a veicoli con massa superiore a 3,5 tons;
- Sulla scarpata lato Dx nel tratto tra il Km 1+600 ed il Km 1+800 vegetano numerose alberature anche di grandi dimensioni che risultano fortemente inclinate verso la strada e le sottostanti abitazioni. Le predette alberature sono radicate su una scarpata avente parete subverticale e presentano apparati radicali esposti ancorati su speroni di terreno sporgenti oltre la scarpata stessa;
- La scarpata sembra presentare una struttura particolarmente complessa ove a banchi compatti si susseguono e si innestano terreni di deposito;
- Le alberature aventi dimensioni rilevanti (intorno ai 10 m di altezza), radicate in testa alla scarpata e con apparato radicale esposto nonché quelle inclinate verso la strada e le sottostanti abitazioni rappresentano pericolo per la pubblica incolumità in quanto caratterizzate per i motivi suddetti da una estrema propensione al cedimento,

**PRESO ATTO CHE:**

- permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito;
- necessita intervenire per la messa in sicurezza temporanea dei luoghi mediante l'abbattimento delle alberature pericolose che potrebbero per altro causare il distacco/scivolamento dei terreni costituenti la scarpata;
- che è necessario realizzare opere di sistemazione e/o protezione della strada lato Dx nel tratto in esame;
  - le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza sulla S.P. S. Anna in Grottaferrata,

il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, per cui redige il presente VERBALE ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

**Tecnici incaricati**

Lì, 20/07/2015

F.T.A.  
Ing. G. QUATTROCOCCHI  
*[Signature]*

Il Capo Sezione  
Geom. G. TOZZI  
*[Signature]*

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI  
*[Signature]*

Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma  
tel. 06 67664243 - 06 67664389  
fax 06 5897976 - 06 67664512