



Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
UFFICIO di DIREZIONE - VIABILITA' SUD

S.P. 79/b GENZANO LAGO

Lavori di Somma Urgenza (art. 163 DLGS 50/2016)
per il consolidamento della scarpata al km. 1+500
a seguito di caduta massi.

SOMMA URGENZA

VERBALE DI
SOMMA URGENZA

ELABORATO:

2

File: 2_SU. Verbale Somma Urgenza

SCALA:

IL DIRETTORE dei LAVORI

Geom. Filippo DE MEO

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Geom. Giovanni TOZZI

DATA:

22 SET. 2016



VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(art. 163 DLGS 502016)

Il giorno 13/09/2016, a seguito degli eventi atmosferici dell'11/09/2016,

Vista la segnalazione prot. n. 2874 del 12/09/2016 pervenuta via mail dal Comando di Polizia Locale di Genzano riguardante una frana sulla Via Diana, traversa interna della S.P. Genzano Lago;

Viste le risultanze dell'intervento di reperibilità ad opera del personale addetto alla manutenzione stradale della Città Metropolitana di Roma Capitale eseguito in pari data a seguito della suddetta segnalazione,

tutto quanto sopra visto e considerato,

il Geom. Giovanni Tozzi ed il Geom. Filippo De Meo, incaricati dal Direttore del Dipartimento Viabilità ed Infrastrutture Dott. Ing. Claudio DI BIAGIO, effettuavano un sopralluogo sulla S.P. GENZANO LAGO riscontrando che:

- al km. 1+500 della S.P. Genzano Lago, dalla scarpata lato Sx, si era verificato il distacco di un masso di notevoli dimensioni che aveva invaso la carreggiata stradale;
- la scarpata di che trattasi risulta invasa da vegetazione spontanea ed alberature ed è caratterizzata dalla presenza di pareti subverticali che si estendono dalla strada stessa fino all'abitato di Genzano;
- nel sito del distacco non sono presenti strumenti di contenimento mentre subito prima dei luoghi dell'evento (lato valle) la scarpata risulta dotata di rete paramassi;
- non è possibile constatare la presenza di ulteriori movimenti franosi e/o materiali instabili data la copertura vegetazionale se non a seguito di pulizia del sito e verifica della situazione esistente;
- la strada è percorsa anche da un elevato numero di pedoni data peraltro la natura panoramica della strada che costeggia il lago di Nemi,

PRESO ATTO CHE:

- permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito;
- necessita intervenire mediante la temporanea interdizione al transito veicolare e pedonale fino all'accertamento dello stato di fatto;
- è necessario provvedere al consolidamento della scarpata a mezzo di appositi strumenti di contenimento;
- le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza sulla S.P. Genzano Lago a salvaguardia della pubblica incolumità, a tal uopo si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente,

i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 DLGS 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Lì, 13/09/2016

Il Capo Sezione
Geom. Giovanni TOZZI
[Signature]

Il Tecnico di zona
Geom. Filippo DE MEO
[Signature]

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Claudio DI BIAGIO
[Signature]