



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE
UFFICIO DI DIREZIONE "VIABILITA' ZONA NORD"
Sezione 1

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilaquindici (**2015**) il giorno 13 (**tredici**) del mese di **Luglio**, il Geom. Fulvio Terrini dell' Ufficio di Direzione Viabilità Nord, incaricato dal Dirigente Ing. G. Esposito,

- **Considerato** che Il giorno 09.07.2015 si è verificata, nel Comune di Allumiere sulla Sp. 3/a Braccianese Claudia a km 27+300 circa, la caduta sulla carreggiata stradale di una consistente quantità di massi di grandi dimensioni e materiale terroso e lapideo distaccatosi dalla pendice rocciosa a monte della strada.
- **Visto**
 - il verbale redatto dai convenuti Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma nel quale viene evidenziata la necessità:
 - di eseguire un'accurata verifica della stabilità del versante in frana e, con la massima urgenza, i lavori di assicurazione e ripristino che il caso richiede, inclusa l'opera di contenimento;
 - di chiudere al transito veicolare e pedonale il tratto di strada interessato.

è convenuto sul luogo dei fatti al fine di accertare lo stato dei luoghi, la persistenza delle condizioni di pericolosità per la pubblica sicurezza e di conseguenza prevedere la tipologia d'intervento atto a rimuovere lo stato di pericolo e permettere la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada interessato.

A tal fine, per eliminare l'immediato pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità è necessario procedere con la massima urgenza all'esecuzione delle seguenti lavorazioni sui tratti di pendio dove si riscontrano le problematiche rilevate.

- Pulizia da alberi, vegetazione e disaggio di terreno e/o porzioni d roccia instabile eseguita a mano e/o idonei mezzi meccanici;
- Carico, trasporto e conferimento a discarica di materiale di risulta;
- Rafforzamento corticale di parete rocciosa.

Le lavorazioni, per tipologia e natura, devono essere eseguite da personale specializzato per operazioni e lavori in quota su parete in roccia con attrezzatura di tipo alpinistico e dotati di tutti gli attestati di legge.

I lavori sono classificabili nella seguente categoria SOA:

OS12B – Barriere paramassi, ferme neve e simili.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza, anche a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in titolo, la quale sarà redatta a cura di questo Ufficio a norma del disposto dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei termini indicati.

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto Geom. Fulvio Terrini

DICHIARA

- che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi per lavori di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale e dispone la immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

-che stante l'estrema urgenza di provvedere all'immediata riapertura della strada in questione, a seguito di indagine di mercato e verifica ad intervenire immediatamente, i lavori sono stati affidati alla seguente ditta:

ALECOM COSTRUZIONI srl, via Sistina 27, 00187 – Roma P. IVA 09140301004

in possesso delle certificazioni SOA sopra indicate, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento.

-che l'importo stimato delle opere necessarie per la messa in sicurezza è pari alla cifra complessiva di circa € 83.140,23 compresa IVA e somme a disposizione.

Roma, 13/07/2015

Roma,

Il Progettista
(Geom. Fulvio TERRINI)

Il Responsabile del procedimento
(Arch. Massimo MONDELLO)

Visto - IL DIRETTORE
(Ing. Giuseppe Esposito)