



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO 5 "Aree Protette e parchi regionali"

LAVORI: CIA AG 031201 - Ladispoli - Cerveteri - Riqualficazione area umida ed opere di consolidamento mitigazione effetto margine Monumento Naturale Palude di Torre Flavia.
CIG: 5939138BB6 - CUP F61H13000160003.

IMPRESA : MANNOZZI MARCO S.r.l.

CONTRATTO: in data 29/01/2015 Rep. N. 3

LIBRETTO DELLE MISURE

N. ____ di pagine N. ____

Consegnato in bianco al.....

Addi, Roma 25 Marzo 2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(F.S.T. Aldo TOZZI)

Restituito all'Ufficio di.....

Addi, Roma

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Paolo Napoleoni)

IL CONTABILIZZATORE

(F.S.T. Aldo TOZZI)

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Pag. N. 1

Pag. N. 1

N. Prog.	Data della Misura	Art. di elenco/Categoria di lavorazione	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	PRODOTTI		TOTALI	FIGURE E ANNOTAZIONI
					Negativi	Positivi		
1	24/11/2015	A.02.01.a	scavo a sezione aperta per sbancamento e spiatamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq.....eseguito con mezzi meccanici senza il carico sui mezzi di trasporto	cad.	13.284,70		13.284,70	
2	24/11/2015	C.01.04.001	viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno.....prowedere alla rincalzatura	cad.	226		226	
3	24/11/2015	NP 1	Plantumazione Tamerix gallica.....	cad.	1.270		1.270	
4	4	B.02.02.001.1	Saracinesche con piatto in ghisa sferoidale G5400/15 (UNI EN 1563) fornite e poste in opera.....materiali conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti dal Ministero della Sanità. Pressioni di collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto; c del diametro di 400mm	cad.	0,00	0,00	0,00	
5	24/11/2015	B.02.03.001.g	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro m/f forniti e posti in opera, compresa la sigillatura.....del diametro di mm 1.000 spess mm75	mt	15		15	
4	24/11/2015	A 2.01.3.a	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione.....	cad.		100,15	100,15	
6	24/11/2015	A 2.01.3.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento ad,	cad.		142,00	142,00	
ROMA.....								
L'IMPRESA				IL DIRETTORE DEI LAVORI				
MANNOZZI MARCO S.r.l.				P.S.T. Tozzi Aldo				
								