



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO 5 "Aree Protette e
parchi regionali"

LAVORI: CIA AG 031201 - Ladispoli - Cerveteri - Riqualificazione area umida ed opere di consolidamento mitigazione effetto margine Monumento Naturale Palude di Torre Flavia.
CIG: 5939138BB6 - CUP F61H13000160003.

IMPRESA : MANNOZZI MARCO S.r.l.

CONTRATTO: in data 29/01/2015 Rep. N. 3

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 a tutto il 25 Marzo 2016

Contratto in data in data 29/01/2015 Rep. N. 3 di € 37.779,32

Data Consegna	07/10/2015
Data Inizio Lavori	07/10/2015
Giorni utili per l'ultimazione	170
Data utile per l'ultimazione	25/03/2016
Giorni di sospensione	-
Numero di sospensioni	-
Nuova data Ultimazione	-

IMPORTO DEL PROGETTO	€ 37.779,32
Somme a disposizione	€ 1.865,25
Importo per la Sicurezza	€ 3.759,61
IMPORTO DI VARIANTE	€ 0,00
Somme a disposizione(variante)	€ 0,00
Importo per la Sicurezza (variante)	€ 0,00
Anticipazione	€ 0,00

Add. Roma . 25 MAR. 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Paolo Napolioni)

L'IMPRESA

(MANNOZZI MARCO S.r.l.)


MANNOZZI MARCO S.r.l.
L'Amministratore Unico

N. Ordine	Articolo di Elenco	Descrizione delle Categorie di lavorazione e forniture	IMPORTI UNITARI DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE	AVANZAMENTO	IMPORTI MATURATI
1	A.02.01.a	scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza co resistenza inferiore a 8 N/mmq.....eseguito con mezzi meccanici senza il carico sui mezzi di trasporto.	€ 2,88	13.284,70	€ 38.259,94
2	C.01.04.001	viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno.....provvedere alla ricalzatura.	€ 34,80	226,00	€ 7.864,80
3	NP 1	Piantumazione Tamerix gallica.....	€ 6,02	1.270,00	€ 7.645,40
4		Saracinesche con piatto in ghisa sferoidale GS400/15 (UNI EN 1563) fornite e poste in opera.....materiali conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti dal Ministero della Sanità. Pressioni di collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto; c del diametro di 400mm	€ 0,00	0,00	€ 0,00
5		Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro m/f forniti e posti in opera, compresa la sigillatura.....del diametro di mm 1.000 spess mm75	€ 66,87	15,00	€ 1.003,05
	B 2.01.05.a.5.	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN 12201.....	€ 14,27	100,15	€ 1.429,10
	A 2.01.3.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento.....	€ 8,66	142,00	€ 1.229,72
		Sommano €			€ 57.432,00
	A	Costo Oneri della Sicurezza=€ 37.779,32 x 6,5461926%	6,54619%	€ 3.759,61	
	B	A detrarre il costo degli oneri della sicurezza = (A)			€ 3.759,61
	C	Importo Lavori e forniture al netto del Costo della Sicurezza			€ 53.672,39
	D	a detrarre il ribasso d'Asta del 36,616% x C	36,6160%		€ 19.652,68
		TOTALE			€ 37.779,32


Roma, 25 MAR 2016

L'Impresa Aggiudicataria - MANNOZZI MARCO S.r.l.

(timbro e firma)


 MANNOZZI MARCO S.r.l.
 Amministratore Unico

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


 Arch. Paolo NAPOLEONI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.S.T. Aldo TOZZI

