



DIPARTIMENTO VII°- SERVIZIO 2°
Viabilità zona sud

S.P. MAREMMANA II km 11+300

**Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di caduta massi sulla carreggiata, mediante la posa in opera di rete metallica paramassi
Art 176 del DPR 207/10**

DATA :

22 APR. 2013

AGGIORNAMENTO

TAV. 1

DISEGNATORE

SCALA



I COLLABORATORI

Geom. P. BECCARINI

Geom. M. BRUGNOLI

Geom. G. FRATTICCI

Geom. L. ROMANO

PROGETTO ESECUTIVO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

IL PROGETTISTA
(F.S.T. Geom Giuseppe TEMPERINI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2°
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI



Provincia di Roma

Dipartimento VII

Servizio n.2 Viabilità sud

OGGETTO: S.P. 51/a MAREMMANA II km 11+300

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di caduta massi sulla carreggiata, mediante la posa in opera di rete metallica paramassi.

Art. 176 DPR 207/10

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Premesso che:

- al km 11+300 circa della S.P. 51/a MAREMMANA II a seguito di piogge particolarmente intense, si è verificato l'indebolimento del versante a monte che insiste sul tratto di strada sopra citato, che ha provocato la caduta di alcuni massi di notevoli dimensioni, compromettendo il traffico veicolare;
- a seguito dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati tempestivamente dai Vigili del Fuoco e dal Servizio Geologico provinciale, risultava esistere una situazione di rilevante precarietà della parete stessa, e per tali motivi veniva emessa *ordinanza di chiusura al traffico veicolare n° 05/2013*.

A seguito dei predetti accertamenti, in data **19/03/2013**, sono stati effettuati da personale tecnico vari sopralluoghi sulla **S.P. 51/a MAREMMANA II**, constatando che al km. **11+300** circa, la situazione di instabilità delle pareti tufacee richiedeva un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato.

Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, in data **15/04/2013** viene affidato l'incarico di eseguire i necessari lavori alla Impresa **SABINA CONGLOMERATI s.r.l.** specializzata per l'intervento (categoria OS 12B).

L'intervento da eseguire con somma urgenza consiste: *rilevamento puntuale delle masse rocciose, asportazione tronchi pericolanti, disgaggio di massi in equilibrio instabile, rafforzamento corticale nei punti di maggiore criticità con posa di rete metallica paramassi e barriera paramassi ad alto assorbimento.*

Galliciano nel Lazio li 15 APR. 2013

IL PROGETTISTA

F.S.T. Geom. Giuseppe TEMPERINI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Responsabile del procedimento
(Dott. Ing. Antonio CELLUCCI)