



PROVINCIA
DI ROMA

DIPARTIMENTO VI
Governo del Territorio della Mobilità

Lavori di soppressione del passaggio a livello al km 29+897
mediante la realizzazione di un sottovia carrabile al km
29+749 nel comune di Ariccia (RM) sulla S.P. Monte Giove.
Linea FR4 Roma-Velletri

PERIZIA DI VARIANTE

Atto di sottomissione

ELABORATO

SCALA

PROGETTISTA e
DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. ANDREA RUGGERI

COLLABORATORE TECNICO

Geom. ROBERTO MANGILI

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. GLAMPIERO ORSINI

IMPRESA

GRUPPO SCHINA Consorzio Stabile

Rev.	DATA	DESCRIZIONE
0	10/12/2014	EMISSIONE
1	--,--	--
2	--,--	--
3	--,--	--



Con il presente atto, il sottoscritto Sig. CORRADO FRASCA, nato a Paliano (FR) il 12/3/1966, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Rappresentante Legale dell'Impresa **GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE**, con sede in Roma, P.zza B. Cairoli, 2 - 00186 - dichiara di accettare le variazioni apportate dalla presente perizia all'appalto per la esecuzione dei **"LAVORI DI SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 29+897 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE AL KM 29+749 NEL COMUNE DI ARICCIA"** essendo pienamente edotto dei lavori stessi.

ARTICOLO 1

I lavori si intendono a corpo, comprensivi della somministrazione degli operai, dei materiali e dei mezzi di trasporto e di ogni altro onere per essere conformi alle regole dell'arte, gli ordini e le modalità indicate dalla Direzione dei Lavori e sotto l'osservanza del vigente **Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche approvato con D.M. 145/2000 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010**, anche se non materialmente allegati, le disposizioni di legge e regolamenti speciali su essi richiamate comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro ed alla Previdenza Sociale, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto, elenco prezzi e degli elaborati di cui al seguente elenco.

ELABORATI GENERALI

Relazione descrittiva generale

Atto di sottomissione

VIABILITA' PRINCIPALE

Planimetria di progetto 1:500

Planimetria idraulica 1:500

Si intendono inoltre integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, tutti gli elaborati del progetto esecutivo a base di gara e della perizia di variante n. 1 approvata con D.D. n. 3186 del 11/7/2013 ove non modificati dai precedenti.

Si intendono inoltre integralmente richiamate le migliori tecniche offerte in sede di gara senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Il sottoscritto si obbliga altresì a far osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 2

L'impresa con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente di rinunciare alla riserva n. 1 di importo pari ad € 281.454,00, alla riserva n. 4 di importo pari ad € 95.574,04 ed alla riserva n. 7 di importo pari ad € 23.495,50 così come da ultimo apposte sul Registro di Contabilità n. 4 sottoscritto con riserva il 4/11/2014.

Le predette riserve n. 1, 4 e 7 per un importo complessivo di € 400.523,54 decadono definitivamente con la sottoscrizione del presente atto.

ARTICOLO 3


L'importo dei lavori rimane fissato definitivamente nell'importo totale, al netto del ribasso offerto del 18,47 %, in euro **1.648.414,40** (diconsi euro unmilione seicentoquarantottomila quattrocentoquattordici / 78), di cui euro 83.961,78 per oneri della sicurezza, mentre variano le singole categorie di lavoro come da quadro comparativo allegato alla perizia di variante e secondo gli importi specificati nella tabella di cui all'articolo 4.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori oggetto dell'appalto sono quelli risultanti e/o desumibili dagli elaborati di progetto e possono riassumersi come segue: bonifica ordigni bellici, movimenti di materie e demolizioni di qualunque natura e per tutte le opere previste compreso il trasporto a qualunque distanza, la sistemazione finale del materiale di scavo compatibile con la normativa vigente e gli eventuali oneri di smaltimento presso le discariche autorizzate; opere d'arte comprese fondazioni, elevazioni e finiture; sistemazioni idrauliche; sovrastrutture stradali; barriere di sicurezza; segnaletica orizzontale e verticale; illuminazione pubblica; sistemazioni a verde e mitigazioni ambientali; spostamento sottoservizi; lavori diversi di finitura.

ARTICOLO 4

	Contratto + Perizia di Variante n. 1 D.D. R.U. 3186 del 11/7/2013	Perizia di Variante n. 2	Variazioni
Lavori	1 384 986,73	1 564 452,62	179 465,89
Costi sicurezza	83 961,78	83 961,78	-
Totale Lavori inclusi costi sicurezza	1 468 948,51	1 648 414,40	179 465,89

Dal suddetto quadro comparativo si evidenzia che i lavori in variante ammontano ad € 1.648.414,40 e che rispetto all'importo originario di € 1.468.948,51 aumentano di € 179.465,89,

 pari ad una percentuale dello 12,21%, ovvero che le lavorazioni ordinate rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto rientrano nel limite di un quinto dell'importo originario in ottemperanza all'art. 12 del Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000.

ARTICOLO 5

Il tempo utile per dare compiuti i soli lavori aggiuntivi, oggetto del presente atto, è pari a **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla data della approvazione della presente perizia di variante.

Roma, li

L'APPALTATORE
(Gruppo Schina Consorzio Stabile)


GRUPPO SCHINA
CONSORZIO STABILE

*L'IMPRESA FIRMA CON RISERVA CHE INTORNIATARONTE ESPRIME COSA DA
MATERIALE CHE SI ALLICA E SI SPIUS AL PRESETTORE VERBALS FATTO
DA FARNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALI.*

IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Gianpiero ORSINI)


GRUPPO SCHINA
CONSORZIO STABILE

MEMORIALE ALLEGATO AL VERBALE DI PERIZIA DI VARIANTE N. 2

Il sottoscritto FRASCA Corrado nella qualità di Legale Rappresentante del GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE , appaltatrice dei Lavori di soppressione del PL al Km. 29+827 mediante sottovia carrabile al Km. 29+749 nel Comune di Ariccia (RM) - Committente Provincia di Roma –

DICHIARA

che tutto quanto di seguito elencato, è parte integrante ed imprescindibile della PERIZIA DI VARIANTE N. 2, pertanto con la presente si richiama integralmente il contenuto delle precedenti riserve prodotte, in occasione della ripresa lavori, sul relativo verbale del 4 giugno 2014, aggiornate all'accettazione del Verbale di Perizia di Variante N. 2, il cui contenuto si intende qui confermato nella sua completezza. Nel dettaglio si ribadisce in questa sede l'elencazione delle riserve residue, esclusivamente come importo, così ripartito:

Riserva 2	€.	337.714,39	del 09/07/2012;
Riserva 3.1	€.	145.080,68	del 04/06/2014;
Riserva 3.2	€.	139.474,25	del 04/06/2014;
Riserva 3.3	€.	123.360,62	del 04/06/2014;
Riserva 3.4	€.	3.409,04	del 04/06/2014;
Riserva 3.5	€.	8.683,46	del 04/06/2014;
Riserva 5	€.	48.072,16	del 04/06/2014;
Riserva 6	€.	32.949,25	del 04/06/2014
Riserva 8	Le lavorazioni residue al 3 [^] SAL a far data dalla ns. richiesta di rescissione del Contratto (da Voi non approvata) fino alla data della ripresa lavori del 04/06/2014 ed al relativo completamento dei medesimi previsto entro il 31/12/2014 – i prezzi delle medesime hanno subito un notevole aumento. Tale differenza, valorizzata voce per voce e ridotta della % di ribasso (-18,47) previsto dall'Appalto è pari ad €.		

Pertanto, il totale complessivo delle Riserve aggiornate alla data della PERIZIA DI VARIANTE N. 2 è di **€. 924.872,70** (Euronovecentoventiquattromilaottocentosettantadue/70)

Roma,

GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE
FRASCA CORRADO