



PROVINCIA DI ROMA

Dipartimento VI
Governo del territorio, della mobilità e della sicurezza stradale
Servizio 3
Mobilità, trasporti e infrastrutture

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO DI SCAMBIO NEL COMUNE DI ROVIANO "AREA
CENTRO STORICO".**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

N° 2

PREMESSO CHE

- con contratto repertorio n. 10652 del 28/01/2011 veniva affidato all'A.T.I. suddetto l'appalto dei "Lavori di realizzazione di un parcheggio di scambio nel Comune di Roviano, area centro storico" per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 27,2790 % pari a 731.665,28 € compresi oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;
- con atto di sottomissione del 10/11/2011 venivano affidati i lavori suppletivi e di variante relativi alla paratia per un totale pari a € 846.108,72 al netto del ribasso del 27,2790 % compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari a € 46.631,05), di cui € 114.443,43 (centoquattordicimilaquattrocentoquarantatre/43) per maggiori lavori compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%.

- che in esito ad un evento imprevisto relativo ad un incremento dell'infiltrazione d'acqua sul lato sinistro della paratia è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva a cura dell'Arch. Silvia Gaddini ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. d) del Codice dei contratti pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

L'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla A.T.I. DO.MA.CO. s.r.l., con sede in Monterotondo (Roma) Via Monti Sabini 13, 00015, C.F. 06515651005 iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. al n° 06515651005 in qualità di mandataria, e dalla MOLINARI s.r.l. con sede in Roma, Via Ercolano 13, 00183, C.F. 07069800584 iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. al n° 07069800584 in qualità di mandante, rappresentata nei rapporti con l'Amministrazione dal Sig. Williams Trulli, nato a Colferro (RM) il 06/07/1976, C.F. TRLWLM76L06C858E in qualità di amministratore unico dell'impresa mandataria DO.MA.CO. s.r.l. accetta con il presente atto di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante di cui agli elaborati della perizia allegati al presente atto e debitamente firmati per accettazione.

Art. 2

Le condizioni di esecuzione sono le stesse del contratto repertorio n. 10652 del 28/01/2011 e agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.

Art. 3

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 882.910,04 al netto del ribasso del 27,2790 % compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari a € 48.659,26), di cui € 36.801,33 (trentaseimilaottocentouno/33) per maggiori lavori compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%.

Art. 4

L'A.T.I. affidataria dichiara di ripartire le lavorazioni suppletive e di variante tra mandatario e mandante secondo l'offerta presentata in sede di gara.

Art. 5

L'A.T.I. affidataria si impegna a stipulare apposita cauzione definitiva relativa all'importo aggiuntivo di cui al presente atto.

Art. 6

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato di 45 giorni naturali e consecutivi.

Art. 7

Nelle more della definizione degli atti amministrativi per l'affidamento, l'A.T.I. affidataria si dichiara disponibile ad iniziare immediatamente i lavori in esito ad apposita autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore ma diventa efficace solo dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione degli atti necessari.

Roma, 13/06/13

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giampiero Orsini)

Il rappresentante legale del mandatario dell'A.T.I.

(Sig. Williams Trulli)

DO. MA. CO. SA

